

UCHWAŁA Nr XII/ 91/ 2009

Rady Gminy Radzanów z dnia 30 października 2019r

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Radzanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r, poz. 506 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)

Rada Gminy Radzanów uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skargi z dnia 04.09.2019 r. na działalność Wójta Gminy Radzanów Rada Gminy Radzanów uznaje skargę za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Radzanów, zobowiązując jednocześnie do przesłania skarżącemu uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy


Jolanta Krzewska

Załącznik
do Uchwały Nr XII/91/2019
Rady Gminy Radzanów
z dnia 30 października 2019 r.

UZASADNIENIE

W dniu 4 września 2019 roku wpłynęła skarga Pana O. skierowana do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wójta Gminy Radzanów na działanie Wójta Gminy Radzanów odnośnie jego pisma z dnia 20.08.2019r. znak RIN.6631.1.2019.MM, a dotyczącego udzielenia odpowiedzi skarżącemu pełnej informacji w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radzanów przy ulicach Górnej i Mławskiej.

W przedmiotowej sprawie ustalono, że zadanie inwestycyjne budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radzanów - zlewnia P2 wykonywane było przez **Zakład Projektowo-Wykonawczy WOD-KAN, CO., Gazu „ART.-HAUS”** z siedzibą w Mławie, ul. Okólna 33, 06-500 Mława, reprezentowanym przez właściciela zakładu - Artura Hausmana na podstawie umowy nr 272.2.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku. Umowa zakładała termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30 września 2018 roku, a wartość wynagrodzenia brutto 483.467,23 zł. Z racji nie zrealizowania w zawartym w umowie terminie wykonania przedmiotu zamówienia Wójt Gminy Radzanów w dniu 08.10.2018 roku odstąpił od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Tego samego dnia Wójt Gminy Radzanów wezwał Wykonawcę do zapłaty kary umownej stanowiącej 10% wynagrodzenia określonego w §17 w wysokości 48.346,72 zł. Powyższą kwotę Gmina Radzanów otrzymała w ramach Ubezpieczeniowej Gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG26/0485/17/0013 z dnia 21.04.2017r.

W dniu 31.10.2018 roku Wykonawca wystąpił o zapłatę w kwocie 98.271,61 zł netto (120.874,08 zł brutto) za wykonane przez jego firmę prace. Wójt Gminy Radzanów w dniu 08.11.2018 r. wezwał Wykonawcę do dostarczenia m.in. inwentaryzacji geodezyjnej, nagrania z inspekcji kamerą telewizyjną kanałów rurociągów. W dniach 11.12.2018r. – 14.12.2018 r. na zlecenie Gminy Radzanów została przeprowadzona inspekcja kamerą telewizyjną kanałów rurociągów, która wykazała usterki. Dnia 11.01.2019r. (data wpływu do Urzędu Gminy w Radzanowie 14.01.2019r.) Wykonawca ponownie wezwał Gminę Radzanów do zapłaty 98.271,61 zł netto za wykonane prace. W dniu 21.03.2019r. Wójt

Gminy Radzanów i Wykonawcą uzgodnili termin usunięcia usterek do dnia 10.04.2019 r. Po usunięciu usterek została ponownie wykonana inspekcja kamerą telewizyjną kanałów rurociągów.

Weryfikacji zakresu i kosztorysów prac wykonanych robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radzanów przez firmę Zakład Projektowo-Wykonawczy WOD-KAN, Co., Gazu „ART.-HAUS z siedzibą w Mławie dokonała firma **KONAX Lucjan Kopciński – w spadku** z siedzibą w 09-410 Płock ul. Monte Cassino 24.

Porozumieniem zawartym w dniu 30 sierpnia 2019 roku pomiędzy **Gminą Radzanów z siedzibą w Radzanowie**, ul. Plac Piłsudskiego 26, 06-540 Radzanów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Radzanów – Przemysława Pakuszewskiego a **Zakładem Projektowo-Wykonawczym WOD-KAN, CO., Gazu „ART.-HAUS”** z siedzibą w Mławie, ul. Okólna 33, 06-500 Mława, reprezentowanym przez właściciela zakładu - Artura Hausmana za faktycznie wykonane prace objęte rozwiązaną umową nr 272.2.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku ustalono kwotę 100.000,00 zł brutto wypłaty na rzecz Wykonawcy.

Podstawą do wyliczenia kwoty zawartej w porozumieniu były:

- „Raport z inspekcji TV sieci kanalizacji sanitarnej PCV 200 w ul. Górnej w Radzanowie na odc. Wylot-S2/9-S2/17 + odejścia boczne PCV 200” z dnia 03.06.2019 roku, wykonany przez: Biuro Projektów JM Dariusz Machowski ul. Dębowa 2 B, Chrzanówek 06-4-6 Opinogóra Górna,
- Weryfikacja zakresu i kosztorysów prac wykonanych robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radzanów przez firmę Zakład Projektowo-Wykonawczy WOD-KAN, Co., Gazu „ART.-HAUS z siedzibą w Mławie wykonana przez **KONAX Lucjan Kopciński – w spadku** z siedzibą w 09-410 Płock ul. Monte Cassino 24,
- Roszczenia Wykonawcy wskazane w pismach (wezwaniami do zapłaty) z dnia 31.10.2018 roku oraz z dnia 11.01.2019 roku.
- Pomniejszenia wartości wykonanych robót o wartość netto poniesionych kosztów przez Gminę Radzanów, związanych z oczyszczeniem –płukaniem przedmiotowego odcinka sieci kanalizacyjnej, wykonaniem inspekcji TV przedmiotowego odcinka sieci kanalizacyjnej, pracami ziemnymi związanymi z potwierdzeniem prawidłowości wykonania odgałęzień sieci oraz wykonaniem analizy zakresu i kosztów faktycznie wykonanych robót.

Powyższą kwotę 100.000,00 zł brutto wypłacono w dniu 04.09.2019 r. na podstawie faktury nr 8/2019 z dnia 30.08.2019 r.

Zgodnie z art. 239 KPA w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy bez zawiadamiania skarżącego.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Radzanów

Jolanta Krzewska